

Nieuwsbrief nr.2

augustus 2012

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk Preekhillaan 3

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
Uitgave nieuwsbrief: Kerkvoogdij HHG Ouddorp
Postbus 173
3253 ZJ Ouddorp



EBEN-HAËZERKERK

Heiwerkzaamheden

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van de kerkbouw. Er is inmiddels al heel wat werk verzet op de bouwlocatie aan de Preekhillaan 3. Op 7 juni jl. is de hei-installatie op de bouwlocatie gearriveerd en kon een aanvang worden gemaakt met het boren van de heipalen. Door de bouwcombinatie was gekozen voor het boren vanaf het maaiveld. De consequentie hiervan was dat de bouwput later moest worden uitgegraven.



Al bij het boren van de derde paal ontstonden er de nodige problemen. Men stuitte op de oude fundering van de RTM-remise, wat zich in het verdere proces nogmaals heeft herhaald. Het uitgraven van de oude fundering heeft veel meerwerk opgeleverd. De kosten hiervan konden beperkt blijven vanwege de grote inzet van de vrijwilligers. Op woensdag 13 juni waren de palen geboord en konden deze verder uitharden.

De week daarop werd met het uitgraven van de bouwput een aanvang gemaakt. Het was een heel karwei om met de kraan tussen de uiteinden van de heipalen door te manoeuvreren.



Met de inzet van graafmachines en tractoren met wagens om de grond af te voeren werd de klus uiteindelijk geklaard. Bij de uitvoering van het graafwerk werd veel hinder ondervonden van de overvloedige regenval.

Vrijwilligersavond

Op 27 juni 2012 was er in Eben-Haëzer een avond belegd voor de vrijwilligers die zich in het verleden hebben aangemeld om vrijwillig werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de kerkbouw. Maar ook degene die zich nog niet hadden aangemeld waren van harte welkom. Zij kregen de gelegenheid om zich alsnog hiervoor aan te melden. Doel van deze avond

was om de vrijwilligers te informeren over de veiligheid op de bouwplaats en over de middelen die daartoe worden verstrekt of waarin men zelf zal moeten voorzien. Ook is het belang van een goede registratie en legitimatie als eis van de arbeidsinspectie nader toegelicht. Verder is verzocht om een formulier in te vullen op welke momenten vrijwilligers beschikbaar zijn. Dit is nodig om gericht vrijwilligers op te kunnen roepen op het moment wanneer ze efficiënt kunnen worden ingezet. Na deze avond hebben zich alsnog een veertiental vrijwilligers aangemeld.



De avond werd door ruim zestig personen bezocht en dat was een goede opkomst. We mogen terugzien op een geslaagde avond waar iets van de saamhorigheid mocht worden ervaren.

Zomermarkt

Op D.V. zaterdag 4 augustus is er van 9.00 tot 16.00 uur een grote zomermarkt met circa 50 kramen op het prachtige terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77. Op deze markt is er veel te verkrijgen zoals: gebakken en gerookte visproducten, frites, snacks, ijs, kaas, oliebollen, groente en fruit, goede gebruikte spullen, diverse soorten foto- en wenskaarten, sieraden, creashop, boeken, kinderkleding, stoffenkraam, veiling enz. enz. Ook zijn er voor de kinderen leuke attracties met o.a. spijkerbroekhangen, ballonnen prikken en een springkussen. U kunt de auto parkeren op het industrieterrein aan de Stoofweg, van waaruit de zomermarkt goed bereikbaar is. De opbrengst is bestemd voor de bouw van de nieuwe kerk waarvan inmiddels de fundering gereed is. U bent allen van harte welkom en we verwachten evenals vorig jaar weer veel bezoekers.

Planning

Tot op dit ogenblik verloopt de bouw volgens schema. En daarvoor mogen we dankbaar zijn als we terugzien op de wateroverlast en de oude funderingsresten die moesten worden opgeruimd. De fundering van de kerk is nu gereed. Na de bouwvakvakantie zullen opnieuw een aantal zaken worden opgestart. We denken dan aan de aanvoer en het aanbrengen van de geïsoleerde vloerplaten, het opstorten van de fundering en het aanbrengen van de leidingen voor de technische installaties. De week daaropvolgend zullen de overige vloerplaten worden gelegd. Na het plaatsen van de randbekisting en de ankerbouten voor de staalconstructie kan de gewapende drukvloer over de geïsoleerde vloerplaten worden gestort. En dan gaan we de hoogte in met het oprichten van de staalconstructie en het kerkdak. We bevinden ons dan alweer ruimschoots in de maand september. We hopen op een voorspoedig voortgang van de kerkbouw.



Bezwaarschrift

Op 14 mei jl. is door het college van burgemeester en wethouders besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een kerkgebouw aan de Preekhillaan 3. Daartegen is bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend met de inmiddels bekende bezwaren. Binnen een termijn van zes weken was daartoe een mogelijkheid. Eén van de omwonenden heeft daar gebruik van gemaakt. Vooralsnog heeft dat geen consequenties voor de bouw van de kerk en zal met de bouw worden doorgegaan. Het bezwaarschrift zal worden behandeld in een hoorzitting waarin we als partij onze mening kenbaar mogen maken. We zullen van die gelegenheid gebruik maken. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De volgende nieuwsbrief komt D.V. in september uit.