

Nieuwsbrief nr.3

september 2012

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk Preekhillaan 3

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
Uitgave nieuwsbrief: Kerkvoogdij HHG Ouddorp
Postbus 173
3253 ZJ Ouddorp



EBEN-HAËZERKERK

Werkvloer

Voor u ligt de derde nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van de kerkbouw. De laatste stand van zaken die we u hebben gemeld, hadden betrekking op het werk tot aan de bouwvakvakantie. Het stemde tot dankbaarheid dat de fundering gereed was en de gestorte beton ruimschoots de tijd kreeg om uit te harden. Na de vakantie werden de werkzaamheden weer hervat. De funderingsbalken werden gereed gemaakt om volgens planning de geïsoleerde vloerplaten op de funderingsbalken te leggen. De vloerplaten zijn in fasen aangebracht vanwege de verwarmingsleidingen die onder de vloer in de kruipruimtes zijn aangebracht.



Na het ophangen van de leidingen aan de onderzijde van de vloerplaten kon de vloer in zijn geheel worden gesloten. We waren nu zichtbaar boven de grond en dat stemde tot dankbaarheid.

De voorbereidingen werden getroffen om de gewapende werkvloer aan te brengen. Vele kubieke meters beton moesten worden gestort.



Maar ook dit werk mocht naar tevredenheid worden afgerond. Met de werkvloer zijn ook de stalen ankers aangebracht, waarop de staalconstructie is bevestigd.

De staalconstructie

De eerste week van de maand september kon een begin worden gemaakt met het plaatsen van de staalconstructie. De eerste stalen kolommen zijn geplaatst in de laagbouw. Dat is het gedeelte waar de consistorie, een vergaderkamer, de toiletgroepen, het mortuarium en de technische ruimte zich bevinden.

Na het gereedkomen hiervan zijn de gasbeton dakplaten op de laagbouw aangebracht. Voor de aannemer het moment om de kozijnen te stellen en

een aanvang te maken met het lijmen van de tussenmuren en binnenspouwmuren.



Maar ook het grote werk gaat door. Steeds meer ijzeren spanten worden aangevoerd en met behulp van grote hijskranen opgericht. Al met al een indrukwekkend gebeuren hetgeen door vele belangstellende gemeenteleden van af de zijlijn wordt gevolgd. Langzamerhand worden de contouren van de kerkzaal zichtbaar. Ook de positie van de galerij is nu zichtbaar en de kanaalplaatvloer, waarop het toekomstige orgel zijn plaats zal krijgen, is reeds aangebracht.



En zo mogen we met elkaar verder bouwen in afhankelijkheid van Hem die alles bestuurt en over alles regeert. We bidden om Zijn onmisbare zegen over al het werk wat in Zijn voorzienigheid mag worden gedaan.

Planning

De bouw verloopt tot op heden volgens de door de aannemer opgestelde planning. Dat stemt tot dankbaarheid en tevredenheid. Na het gereedkomen

van de staalconstructie zullen eveneens door Hanse Staalbouw de dakplaten worden aangebracht. Op deze dakplaten zijn de panlatten reeds aangebracht. Verwacht wordt dat de kap voor het bereiken van het hoogste punt is gesloten.

Hoogste punt

Op D.V. zaterdagmorgen 13 oktober om 11.00 uur wordt het hoogste punt bereikt van het kerkgebouw. De spits van 10 meter hoog zal dan op de reeds aanwezige constructie worden geplaatst. We willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen onze gemeenteleden uit om deze gebeurtenis bij te wonen. Uit het oogpunt van veiligheid mag u het bouwterrein niet betreden maar blijft u achter de hekken.



Nadat de spits is geplaatst wordt het bouwterrein voor alle gemeenteleden en belangstellenden opengesteld en kunt u de werkzaamheden van dichtbij bekijken. Leden van de kerkvoogdij en de bouwcommissie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. We hopen op een goede ontmoeting.

Website kerkbouw

Sinds kort kunt u de kerkbouw ook volgen via internet op www.ebenhaezerkerk.com. Hierop vindt u nog meer informatie over de voortgang van de werkzaamheden en ook veel foto's van de kerkbouw.

Tenslotte

In de volgende nieuwsbrief hopen we u opnieuw te informeren over de voortgang van de kerkbouw, het resultaat van de inzet door vrijwilligers en zullen we aandacht besteden aan het interieur van de kerkzaal. Gedenkt u al het werk wat mag worden gedaan in uw gebed.