

Nieuwsbrief nr.4

oktober 2012

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk

Preekhillaan 3

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp

Uitgave nieuwsbrief: Kerkvoogdij HHG Ouddorp

Postbus 173

3253 ZJ Ouddorp



EBEN-HAËZERKERK

Hoogste punt

In deze vierde nieuwsbrief blikken we in het kort terug op de regenachtige zaterdagmorgen van 13 oktober jl. Rond de klok van 11.00 uur mochten we met vele gemeenteleden getuige zijn van het bereiken van het hoogste punt. Met een extra grote kraan werd de spits van 10 meter hoog op de nok van het dak geplaatst. Hiermee werd de totale hoogte bereikt van bijna 31 meter. Ondanks de gestadige regenval mogen we met dankbaarheid terugzien op dit bijzondere hoogtepunt.



Het is de wens van de colleges dat de spits een wijzer mag zijn naar boven waar Christus is. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven en die het gezegd heeft: "Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen."

Metselwerk

Na het bereiken van het hoogste punt, staan we weer met beide benen op de grond. De realiteit is dat we nog niet op de helft van de bouwwerkzaamheden zijn aangekomen.



Na een wat rustige periode in de herfstvakantie wordt er weer hard gewerkt om niet uit de planning te lopen. Dit heeft er in geresulteerd dat er extra metselaars zijn ingeschakeld om zo mogelijk nog voor de winter volledig onder dak te komen. Als dit lukt, dan kan de afbouw ongehinderd zijn voortgang vinden en zijn we niet meer direct afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar zover is het nog niet.

Installaties

In de ruwbouw is inmiddels een aanvang gemaakt met de aanleg van de technische installaties. In de laagbouw zijn de sleuven voor de leidingen gefreesd en zijn de leidingen en inbouwdozen geplaatst. De elektrische installatie wordt geheel in eigen beheer uitgevoerd. Ook aan de verwarmingsinstallatie wordt momenteel hard gewerkt. Binnenkort worden de vloeren gestreken en dan zullen alle leidingen met een zandcement laag worden bedekt. De vloer is dan feitelijk zover gereed dat de vloertegels kunnen worden aangebracht. In de kerkzaal zal dit nog wel even duren. Eerst wordt er een stelling in de kerkzaal gebouwd om de kap aan de binnenkant af te timmeren met een dubbel gipsplafond en zal het geheel worden afgewerkt alvorens de stelling weer wordt afgebroken.



Kerkinterieur

In de nieuwsbrief willen we u niet alleen laten zien wat er aan de buitenkant gebeurt maar af en toe ook een blik naar binnen werpen. Deze keer zal het gaan over de verlichting in de kerkzaal. Het zal u niet onbekend zijn dat in vele kerken de kroonluchters als een bijdrage aan de totale verlichting niet ontbreken. Ze zorgen voor sfeer in de kerkzaal en leveren een bijdrage voor de aankleding van het interieur. Het was niet eenvoudig om betaalbare kroonluchters te vinden. Echter, bij één van de vele bezoeken van de bouwcommissie aan kerkgebouwen, viel het oog op de kroonluchters in Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. Deze kroonluchters zijn in vrijwillige uren gemaakt door de gebr. Van Lagen te Harskamp. Middels de koster zijn we daarmee in contact gekomen en dit heeft geleid tot het verstrekken van een opdracht tot de fabricage van één grote en vier kleinere kroonluchters voor ons

kerkgebouw. Op de foto ziet u de vier grote kroonluchters op rij in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.



Kerkbanken

De keuze van de kerkbanken in de kerkzaal is een zorgvuldig traject geweest, waarin bouwcommissie en kerkvoogdij gezamenlijk zijn opgetrokken om tot een goede keuze te komen. Twee gerenommeerde bedrijven zijn daarbij betrokken geweest n.l. de fa. Bijenhof uit Vorden en de fa. van Manen uit Kootwijkerbroek. Diverse proefbanken zijn onderzocht op kwaliteit, model en zitcomfort. En natuurlijk speelde ook de prijs daarin een rol. Na een zorgvuldige afweging is de keuze gevallen op de fa. van Manen te Kootwijkerbroek. Inmiddels is er opdracht verstrekt om de banken tijdig in productie te nemen. Op de gemeenteavond van D.V. 22 november a.s. zal er een proefmodel aanwezig zijn.

Planning

Op onderdelen lopen de werkzaamheden iets achter op de planning. Door de inzet van extra mankracht en met behulp van vrijwilligers wordt de achterstand op termijn weer ingelopen. Als het natte weer aanhoudt zullen zo mogelijk maatregelen worden getroffen om toch het buitenwerk tijdig gereed te krijgen. Alle aannemers zullen zich honderd procent inzetten om de achterstand zoveel mogelijk te beperken.

De eerste steen

Momenteel wordt er nagedacht over het leggen van een eerste steen. De ruimte voor een gedenkplaat is gereserveerd in het metselwerk rechts van de hoofdingang aan de Preekhillaan. U wordt daar nog nader over geïnformeerd. Opnieuw een moment om de gemeente bij de kerkbouw te betrekken.